

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA**  
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

## DETERMINAZIONE

N. 54 DEL 19/2/19

**Oggetto: Liquidazione Fattura alla Ditta Lo Pinto Alfio per lavori eseguiti durante il mese di Gennaio 2019**

**Settore: Acquedotto**

**Beneficiario: Ditta Lo Pinto Alfio**

**Importo: €.11.614,40 compreso iva**

### IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

#### Premesso:

che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

che si è reso necessario indispensabile ed urgente, durante il mese di **Gennaio 2019**, per come si evince dalla dichiarazione di esecuzione lavori allegata al presente atto, dover fare eseguire lavori di scavo per la riparazione e messa in sicurezza di perdite nelle condutture di acqua potabile cittadine, onde evitare mancanza di erogazioni alla cittadinanza taorminese;

che tali lavori sono stati eseguiti dalla ditta Lo Pinto Alfio, ditta di fiducia di ASM, che ad esecuzione dei lavori ha presentato la fattura relativa ai lavori effettuati, durante detto mese, per il settore acquedotto, per come di seguito riportato;

**fattura n°10/2019 del 11/02/2019      €.11.614,40 compreso iva 22%**

che la fattura si riferisce a lavori di escavazione, ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, effettuati durante il mese di **Gennaio 2019**, per le riparazioni effettuate in varie zone del territorio del Comune di Taormina;

che tale importo è stato giudicato congruo dal Responsabile del settore acquedotto;

che è indispensabile e urgente provvedere al saldo della fattura di che trattasi;

visto lo Statuto dell'Azienda

visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA**  
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

**Tutto ciò premesso  
Determina**

1. Liquidare e pagare, per motivi in narrativa espressi, la fattura in premessa meglio specificata, per la somma di **€.11.614,40 compreso iva 22%** alla ditta Lo Pinto Alfio, per i lavori effettuati per il settore acquedotto.
2. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ASM preposto all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Rendere pubblica la presente determinazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale di Taormina.

Il responsabile settore acquedotto

Santo D'Agostino



Il Liquidatore  
Dott. Agostino Pappalardo

LO PINTO ALFIO  
SALITA BRANCO, 6 - 98039 - Taormina (ME)  
P.iva 02569150838 - C.F. LPNLFA60E13L042M

FATTURA nr. 10/2019 del 11/02/2019

P.IVA 01982940833  
EMAIL info@taorminaservizipubblici.it

DESTINATARIO  
**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI**  
Via Mario e Nicolò Garipoli- c/o Parcheggio Lumbi  
98039 Taormina (ME)

DESCRIZIONE	IMPORTO
FATTURA LAVORI ESEGUITI PER CONTO ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO DI TAORMINA (ME) CON ALLEGATE DICHIARAZIONI.	€ 9.520,00

NOTE  
Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Documento generato con FattureinCloud.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
**BONIFICO BANCARIO**  
IBAN: IT92X0503682590CC0671736548  
INTESTATO: LO PINTO ALFIO  
BANCA: BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA AGENZIA DI TAORMINA

SCADENZE  
11/02/2019: € 11.614,40

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	9.520,00	€ 2.094,40

Imponibile € 9.520,00  
Totale IVA € 2.094,40

**€ 11.614,40**

DICHIARAZIONE


La scrivente Ditta dichiara di aver eseguito i seguenti lavori su richiesta urgente dal servizio Acquedotto di Taormina (Sig. Santo D'Agostino).

DATA	DESCRIZIONE LAVORO	IMPORTO I.V.A. ESCLUSA
04.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TRAPPITELLO - CANNIZZOLI ACCANTO STAGNITTA + FATTO SCAVO A MANO: TAORMINA - SALITA MONTETAURO	€ 270,00
07.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - NAZIONALE ISOLABELLA DI FRONTE IPANEMA	€ 350,00
08.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - VIA FONTANA VECCHIA + FATTO SCAVO COL SCAVATORE DI FRONTE GAGAGE COMUNE	€ 400,00
14.01.2019 15.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 21.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE DA 200 , LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - NAZIONALE MAZZARRO'	€ 3.500,00
16.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - NAZIONALE ISOLABELLA VICINO TABACCHINO + FATTO SCAVO COL SCAVATORE: NAZIONALE MAZZARRO' "LA PLAGE"	€ 450,00
18.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TRAPPITELLO - PALI' E FEO CONIGLIO	€ 350,00
18.01.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - NAZIONALE MAZZARRO' DI FRONTE SANT'ANDREA	€ 400,00
22.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI	€ 300,00

TOTALE LAVORI I.V.A. ESCLUSA € 6.020,00

Con riserva della relativa fattura  
Taormina li, 22.01.2019

Ditta

PER AVVENUTA FORNITURA  
ESECUZIONE LAVORI  


**DITTA LO PINTO ALFIO**  
SALITA BRANCO N° 8  
98039 TAORMINA (ME)  
Cod. Fisc. LPN LFA 80E13 L042M  
P.IVA 02569150838

## DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di aver eseguito i seguenti lavori su richiesta urgente dal servizio Acquedotto di Taormina (Sig. Santo D'Agostino).

23.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - VIA BAGNOLI CROCI	€ 350,00
25. 01.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - VILLA COMUNALE	€ 250,00
28.01.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - VICO DEGLI EBREI,3 TRAVERSA "PIZZERIA VECCHIA TAORMINA"	€ 450,00
29.01.2019 30.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - VIA CESARE OTTAVIANO	€ 700,00
31.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO, COMPRESO ACQUISTO DI BOTOLA IN FERRO: TAORMINA - POZZETTO DECIMA	€ 1.300,00
31.01.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TRAPPITELLO - SANTA FILUMENA	€ 450,00

TOTALE LAVORI I.V.A. ESCLUSA € 3.500,00

TOTALE LAVORI DAL 04-01-2019  
AL 31-01-2019 € 9.520,00 IVA ESCLUSA.

V. 19/2/18

*[Handwritten signature]*

Con riserva della relativa fattura  
Taormina li, 31.01.2019



Ditta

PER AVVENUTA FORNITURA  
ESECUZIONE LAVORI  
*[Handwritten signature]*

**DITTA LO PINTO ALFIO**  
SALITA BRANCO N° 6  
98038 TAORMINA (ME)  
Cod. Fisc. LPN LFA 60543 L042M  
P. IVA 02569150838