

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE

N. 93 DEL 16/03/2019

Oggetto: Liquidazione Fattura alla Ditta Lo Pinto Alfio per lavori eseguiti durante il mese di Febbraio 2019

Settore: Acquedotto

Beneficiario: Ditta Lo Pinto Alfio

Importo: €.9.638,00 compreso iva

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

Premesso:

che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

che si è reso necessario indispensabile ed urgente, durante il mese di Febbraio 2019, per come si evince dalla dichiarazione di esecuzione lavori allegata al presente atto, dover fare eseguire lavori di scavo per la riparazione e messa in sicurezza di perdite nelle condutture di acqua potabile cittadine, onde evitare mancanza di erogazioni alla cittadinanza taorminese;

che tali lavori sono stati eseguiti dalla ditta Lo Pinto Alfio, ditta di fiducia di ASM, che ad esecuzione dei lavori ha presentato la fattura relativa ai lavori effettuati, durante detto mese, per il settore acquedotto, per come di seguito riportato;

fattura n°17/2019 del 05/03/2019 €.9.638,00 compreso iva 22%

che la fattura si riferisce a lavori di escavazione, ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, effettuati durante il mese di **Febbraio 2019**, per le riparazioni effettuate in varie zone del territorio del Comune di Taormina;

che tale importo è stato giudicato congruo dal Responsabile del settore acquedotto;

che è indispensabile e urgente provvedere al saldo della fattura di che trattasi;

visto lo Statuto dell'Azienda

visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

**Tutto ciò premesso
Determina**

1. Liquidare e pagare, per motivi in narrativa espressi, la fattura in premessa meglio specificata, per la somma di **€.9.638,00 compreso iva 22%** alla ditta Lo Pinto Alfio, per i lavori effettuati per il settore acquedotto.
2. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ASM preposto all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Rendere pubblica la presente determinazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale di Taormina.

Il responsabile settore acquedotto

Santo D'Agostino

Il Liquidatore

Dott. Agostino Pappalardo



FEBBRAIO 2019

~~0821~~

053

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento		Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			17		05-03-2019	G9HZJRW		
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale	
	FATTURA LAVORI ESEGUITI PER CONTO ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO DI TAORMINA ME CON ALLEGATE DICHIARAZIONI.	1,00	7.900,00			22,00	7.900,00	
RIEPILOGHI IVA E TOTALI								
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata)		22,00			7.900,00		1.738,00	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
					9.638,00			
Modalità pagamento		IBAN		Istituto		Data scadenza	Importo	
MP05 Bonifico		IT92X0503682590CC0671736548		BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA AGENZIA DI TAORMINA		05-03-2019	9.638,00	

Allegati:

- allegato.pdf

DICHIARAZIONE

ACC. CAPO SETTORI

La scrivente Ditta dichiara di aver eseguito i seguenti lavori su richiesta urgente servizio Acquedotto di Taormina (Sig. Santo D'Agostino).

DATA	DESCRIZIONE LAVORO	IMPORTO I.V.A. ESCLUSA
06.02.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - SALIA CAPO TAORMINA + FATTO SCAVO COL SCAVATORE: TAORMINA - MAZZARRO' SANT'ANDREA	€ 360,00
08.02.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - NAZIONALE MAZZARRO'	€ 340,00
11.02.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - SALITA CAPO TAORMINA DI FRONTE TOUT VA	€ 300,00
12.02.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, E FATTO RIPRISTINO CON MATTONELLE: TAORMINA - PIAZZETTA FILEA	€ 250,00
14.02.2019 15.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 21.02.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - OSPEDALE SAN VINCENZO E RIPRISTINO MURI: TAORMINA - OSPEDALE SAN VINCENZO + MURATA BOTOLA TAORMINA: CHIUSA	€ 2.500,00
14.02.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - SCALINATA MATRARAZIA	€ 190,00
18.02.2019 19.02.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO : TAORMINA - NAZIONALE SS 114 AL N.5 DI FRONTE MACELLERIA PUZZOLO MARIO	€ 1.100,00
22.02.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - DISCESA BASTIONE	€ 360,00

TOTALE LAVORI I.V.A. ESCLUSA € 5.400,00

Con riserva della relativa fattura
Taormina li, 22.02.2019

Ditta

PER AVVENUTA FORNITURA
ESECUZIONE LAVORI
[Signature]

DITTA LO PINTO ALFIO
SALITA BRANCO N° 6
98039 TAORMINA (ME)
Cod. Fisc. LPN LFA 00E131042M
P. IVA 02569150838

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

PER AVVERTENZA FORMITIVA
ESPOSIZIONE LAVORI

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di aver eseguito i seguenti lavori su richiesta urgente dal servizio Acquedotto di Taormina (Sig. Santo D'Agostino).


DATA	DESCRIZIONE LAVORO	IMPORTO I.V.A. ESCLUSA
22.02.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - MAZZARRO' SANT'ANDREA	€ 210,00
25.02.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - VIA CAPPUCCINI	€ 210,00
26.02.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TRAPPITELLO - PALI' + FATTO SCAVO COL SCAVATORE: TRAPPITELLO - NAZIONALE	€ 350,00
26.02.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - ISOLABELLA VIA VALLONE CASTAGNA	€ 230,00
27.02.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TRAPPITELLO - NAZIONALE TRAVERSA FRANCAVILLA + REALIZZAZIONE POZZETTO CON BOTOLA COMPRESO DI RIPRISTINO E GETTO DI ASFALTO	€ 400,00
27.02.2019	LEVATO MATERIALE, TRASPORTO E GETTO DI ASFALTO: TAORMINA - OSPEDALE SAN VANCENZO	€ 650,00
28.02.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO: TAORMINA - VIA LEONARDO DA VINCI DAL N. 83 A N. 77	€ 450,00

TOTALE LAVORI I.V.A. ESCLUSA € 2.500,00

Con riserva della relativa fattura
Taormina li, 28.02.2019

Ditta

PER AVVENUTA FORNITURA
ESECUZIONE LAVORI



DITTA LO PINTO ALFIO
SALITA BRANCO N° 6
98039 TAORMINA (ME)
Cod. Fisc. LPN LFA 60813 L042M
P.IVA 02689160838