

DETERMINA

N. 229/22 DEL 24.06.2022

OGGETTO: liquidazione fattura Ditta Celesti Costruzioni

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 002 del 27.01.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Che ASM gestisce per conto del Comune di Taormina il servizio di manutenzione dell'acquedotto pubblico comunale.

Che il 20.05.2022, i dipendenti di ASM, hanno segnalato una cospicua perdita dalla condotta idropotabile primaria in zona Mastrissa con grave pregiudizio per l'erogazione idropotabile dell'intero territorio di Taormina;

Che la ditta G.P. Costruzioni, contattata tramite whatsapp e telefonicamente ha comunicato l'impossibilità ad intervenire immediatamente rinviando all'indomani l'intervento;

CONSIDERATO che, stante il grave stato di criticità, con Determina n. 127 del 20.05.22 è stato affidato alla ditta "Celesti Costruzioni srl con sede a Messina" specializzata nelle riparazioni delle condotte idriche, disponibile nell'immediato, anche ai sensi dell'art. 125 punto d) del Codice dei Contratti, l'esecuzione urgente dei lavori di riparazione condotta di adduzione di Mastrissa e, stante la contestuale urgenza, di provvedere anche a smontare e sbloccare una valvola della condotta principale del serbatoio di Decima bassa;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati entro l'indomani 21.05.2022;

VISTO l'allegato quadro economico del Conto finale che ammonta a complessivi € 1.900,00 oltre iva;


VISTA la fattura n. FATTPA_1_22 del 27.05.2022 dell'importo di € 1.900,00, trasmessa dalla suddetta impresa;

Visto il DURC in allegato, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale;

Vista la dichiarazione di tracciabilità ex L.136/10;

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso



Determina

- 1) Di approvare il conto finale dei lavori allegato alla presente dell'importo complessivo pari ad € 1.900,00 e liquidare tale importo, oltre iva, alla Ditta Celesti Costruzioni srl con sede a Messina, viale S. Martino is. 30 n. 369, P.I. 02843120839, per l'esecuzione urgente dei lavori riparazione ultimati in data 21.05.2022.
- 2) Di pagare la fattura FATTPA_1_22 del 27.05.2022 intestata alla Ditta Celesti Costruzioni srl con sede a Messina, viale S. Martino is. 30 n. 369, P.I. 02843120839.
- 3) di dare atto che il CIG è **ZBF3682DBE** e che l'affidatario è onerato di adempiere agli obblighi di tracciabilità ex L.136/10.
- 4) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.
- 5) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.



Il Direttore Generale
Ing. Nunzio Priolo

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02843120839
 Codice fiscale: 02843120839
 Denominazione: CELESTI COSTRUZIONI SRL
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: VIALE SAN MARTINO 369
 Comune: Messina Provincia: ME
 Cap: 98124 Nazione: IT
 Telefono: 0907386435
 Email: CELESTICOSTRUZIONISRL@OUTLOOK.IT

Cessionario/committente (cliente)

Codice fiscale: 01982940833
 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in
 Liquidazione - Contabilita
 Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Comune: Taormina Provincia: ME
 Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FATTPA 1_22	27-05-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vostro dare per interventi in data 20/21 Maggio 2022 ed inerente a "Riparazione condotta di spinta in ghisa DN 200 , e smontaggio e sblocco valvola di saracinesca in ghisa DN 200.	1,00	1.900,00			22,00	1.900,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAYMENT 23 DICEMBRE 190/2014	22,00			1.900,00	418,00
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				2.318,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT5600617516502000000531380 BANCA CARIGE ITALIA SPA	Data scadenza 27-05-2022	1.900,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_32945903	Data richiesta	12/05/2022	Scadenza validità	09/09/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CELESTI COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	02843120839
Sede legale	VIALE SAN MARTINO, 369 98122 MESSINA (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Conto finale lavori riparazione condotta e valvola 20/21 maggio

	unità	quantità	Q totale	prezzo u.	COSTO
gruppo elettrogeno	1	5	5	€ 16,25	€ 81,25
operai	2	10	20	€ 33,00	€ 660,00
pompa sommersa	1	3	3	€ 9,00	€ 27,00
martelletto	1	2	2	€ 5,50	€ 11,00
tubo acciaio DN200	1	1	1	€ 99,08	€ 99,08
giunto universale condotta DN200	1	2	2	€ 300,00	€ 600,00
					€ 1.478,33
notturmo 15%					€ 221,75
urgenza 15%					€ 221,75
totale					€ 1.921,83
arrotondamento					-€ 21,83
COSTO COMPLESSIVO					€ 1.900,00

Roberto