



Azienda Servizi Municipalizzati  
TAORMINA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: Liquidazione fattura impresa GP Costruzioni di Giuseppe Proietto

Oggi 05.08.2022, alle ore 12:00 in Taormina, nella Sede dell'Azienda e nella consueta sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati – Taormina:

1. Auteri Alfio
2. Smiroldo Antonio Sebastiano
3. Loria Stefano

Presidente  
Componente  
Componente

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli interventi, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO

Premesso:

Che con determina n. 004 del 05.01.2022, ASM ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, in seguito a procedura a evidenza pubblica, della convenzione con l'Impresa GP Costruzioni di Giuseppe Proietto, per l'affidamento, con contratto aperto di anni uno dei servizi di: scavo su sede stradale - rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura dei pali stradali della pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche - rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche in polietilene per il civico acquedotto.

Che con nota n. 4174 prot. ASM del 23.06.2022, ASM ha inviato alla GP Costruzioni di Giuseppe Proietto lo Stato Avanzamento Lavori relativo a vari lavori effettuati nel territorio comunale.

Che i lavori sono stati eseguiti regolarmente.

Che l'Impresa GP Costruzioni di Giuseppe Proietto ha presentato la fattura n. 33 del 28.06.2022, per l'importo di € 14.597,19, oltre IVA pari a € 3.211,38, quindi € 17.808,57.

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare il suddetto importo, affinché la stessa Ditta proceda ad effettuare gli scavi necessari alla prosecuzione dei lavori dei settori tecnici aziendali, in particolare il settore acquedotto, garantendo la normale erogazione idrica.

Visto il parere del Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla, assunto al n. 5197 prot. ASM del 05.08.2022, con il quale conferma che il CdA può adottare, durante la *vacatio* del Direttore Generale, esclusivamente provvedimenti a contenuto semivincolato cui dovrà fare seguito l'adozione del relativo atto di ratifica.

Visto il DURC

Tutto ciò premesso


Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge


DELIBERA

- 1) Liquidare la fattura n. 33 del 28.06.2022, per l'importo di € 14.597,19, oltre IVA pari a € 3.211,38, quindi € 17.808,57, dell'Impresa GP Costruzioni di Giuseppe Proietto.
- 2) Autorizzare gli uffici all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Dare atto che la presente deliberazione sarà sottoposta al Direttore Generale ai fini dell'adozione del procedimento di ratifica.
- 4) Disporre l'invio della presente delibera al Consiglio comunale e alla Giunta municipale.


Il Consigliere  
Sig. Stefano Loria



Il Consigliere  
Dott. Sebastiano Antonino Smirardo



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Sig. Alfio Auferi



**MITTENTE**  
 G.P.COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO & C.  
 VIA CANTAGALLO  
 ACIREALE (CT) 95024 IT  
 P.Iva: IT03986690877 - C.F.: 03986690877  
 gpcostruzionisasimpresa@gmail.com  
 Non in liquidazione

**DESTINATARIO**  
 Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -  
 Contabilita  
 Presso Il Palazzo Comunale Snc  
 Taormina (ME) 98039 IT  
 C.F.: 01982940833


Fattura nr. FATTPA 33\_22 del 28-06-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Contratto: Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195 Convenzione: Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195								
1			Si emette fattura, a titolo di acconto, sui lavori inerenti l'appalto avente oggetto : Lavori a Contratto aperto di anni uno, Lavori di Scavo su sede Stradale, Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Verniciatura dei Pali Stradali della Pubblica Illuminazione e Sostituzione delle Linee Elettriche; Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Posa in opera di Saracinesche e Condutture Idriche in Polietilene per il Civico Acquedotto CIG: 8846993195		1,00	0,00	0,00	22,00
2			Corso Umberto 4/6 rif. Franco Wine del 28/01/2022		1,00	654,94	654,94	22,00
3			Vico S. Andrea Isolabella del 02/02/2022		1,00	1.264,37	1.264,37	22,00
4			Via Porta Pasquale del 04/02/2022		1,00	621,93	621,93	22,00
5			Via Mario e Nicolò Garipoli del 28/02/2022		1,00	1.430,20	1.430,20	22,00
6			Via Mario e Nicolò Garipoli del 01/03/2022		1,00	1.735,45	1.735,45	22,00
7			Via Mario e Nicolò Garipoli del 02/03/2022		1,00	1.425,24	1.425,24	22,00
8			Via dei Garofani del 14/03/2022 (ricerca perdita)		1,00	954,07	954,07	22,00
9			Via dei Garofani del 16/03/2022		1,00	970,79	970,79	22,00
10			Via dei Garofani del 21/03/2022		1,00	954,07	954,07	22,00
11			Via dei Garofani del 22/03/2022		1,00	467,83	467,83	22,00
12			Via dei Garofani del 30/03/2022		1,00	1.418,59	1.418,59	22,00
13			Via Francesco Atenasio del 21/04/2022		1,00	1.025,09	1.025,09	22,00
14			Via Nazionale 238 del 04/05/2022		1,00	428,38	428,38	22,00
15			Vico S. Andrea Isolabella del 07/04/2022		1,00	1.246,24	1.246,24	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	Split payment	14.597,19	3.211,38

Totale Imponibile	14.597,19
Totale Imposta	3.211,38
Totale Documento	17.808,57
Da Pagare	14.597,19

**Pagamento**  
 28-06-2022 MP05 - Bonifico 14.597,19 € IT14G0617526201000000241580



**ASM – P. ILLUMINAZIONE - ACQUEDOTTO**

prot. ASM 4124  
del 23/06/2022

All'Impresa G.P. Costruzioni  
di Giuseppe Proietto  
Via Cantagallo ,41  
ACIREALE ( CT ) – 95024  
g.p. costruzionisas@pec.it

**Oggetto: Trasmissione S.A.L.**

Con la presente, si allegano S.A.L. relativi ai seguenti lavori:

- Corso Umberto – rif. Franco Wine Bar del 28.01.2022;
- Vico S. Andrea – Isolabella del 02.02.2022 e del 07.04.2022;
- Via Porta Pasquale – rif. sotto serbatoio del 03.02.2022;
- Via Mario e Nicolò Garipoli del 28.02 01-02.03.2022;
- Via dei Garofani angolo C.da Bruderì del 14-16-21-22-30.03.2022;
- Via Francesco Atenasio del 21.04.2022;
- Via Nazionale ss.114 – Km 45,800 del 04.05.2022

Cordiali saluti

Taormina 15.06.2022

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Nunzio Priolo

*Nunzio Priolo*

IL R.U.T.C.  
Carmelo Partogallo

*Carmelo Partogallo*

Det. 4/22  
5/1/22

Corso Umberto 4/6 - rif. Franco Wine del 28.01.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 41	Valvola a sfera da 1"	cad.	1	€ 16,26	€ 16,26	€ 16,26
N.p. 43	Bocchettone zincato F/F da 1"	cad.	1	€ 21,62	€ 21,62	€ 37,88
N.p. 42	Manicotto M/F da 1"	cad.	1	€ 15,59	€ 15,59	€ 53,47
N.p.9	Furgone attrezzato	ora	2	€ 61,35	€ 122,70	€ 176,17
N.p. 5	Gruppo elettrogeno	ora	4	€ 16,25	€ 65,00	€ 241,17
N.p.8	Martelletto elettrico	ora	5	€ 5,50	€ 27,50	€ 268,67
N.p.7	Flex	ora	4	€ 2,50	€ 10,00	€ 278,67
N.p. 6	Pompa sommersa	ore	6	€ 9,00	€ 54,00	€ 332,67
N.p. 13	Tube zincato da 1"	ml.	1	€ 51,99	€ 51,99	€ 384,66
N.p. 26	CLS RCK 25	mc.	0,5	€ 129,47	€ 64,74	€ 449,40
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ore	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 696,76
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Stefano Godjan	ore	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 944,12
N.p. 60	Doppieviti	cad.	2	€ 12,03	€ 24,06	€ 968,18
N.p. 44	Raccordo F 1" x 32 mm. in ottone	cad.	1	€ 6,60	€ 6,60	€ 974,78
						<b>€ 974,78</b>

N.p.74	Sicurezza Oneri e Covid 19	cad.	2	€ 15,78	€ 31,56	€ 654,94
<b>TOTALE</b>						<b>654,94</b>
					<b>Ribasso d'asta - 34,43%</b>	<b>€ 974,78</b>
						<b>€ 639,16</b>

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

IL R.U.T.C.  
Sig. Portoghesi Carmelo

Vico S.Andrea - Isolabella del 02.02.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ore	6	€ 55,00	€ 330,00	€ 330,00
N.p. 3	Autocarro	ore	3	€ 65,26	€ 195,78	€ 525,78
N.p. 49	Manicotto zincato F/F da 1" 1/2	cad.	2	€ 15,04	€ 30,08	€ 555,86
N.p. 9	Furgone attrezzato	ora	2	€ 61,35	€ 122,70	€ 678,56
N.p. 5	Gruppo elettrogeno	ora	7	€ 16,25	€ 113,75	€ 792,31
N.p. 8	Martelletto	ora	7	€ 6,00	€ 42,00	€ 834,31
N.p. 7	Flex	ora	5	€ 2,50	€ 12,50	€ 846,81
N.p. 6	Pompa	ora	7	€ 9,00	€ 63,00	€ 909,81
N.p. 45	Tubazione zincata da 1" 1/2	ml.	19	€ 8,87	€ 168,53	€ 1.078,34
N.p. 47	Valvola a sfera da 1" 1/2	cad.	1	€ 35,20	€ 35,20	€ 1.113,54
N.p. 46	Gomito zincato 1/2	cad.	4	€ 23,06	€ 92,24	€ 1.205,78
N.p. 48	Bocchettone zincato da 1" 1/2	cad.	1	€ 43,56	€ 43,56	€ 1.249,34
N.p. 60	Doppiavite nipplo zincata da 1" 1/2	cad.	3	€ 12,03	€ 36,09	€ 1.285,43
N.p. 27	Recinzione cantiere	cad.	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.385,43
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato -	ore	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.632,79
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Vincenzo	ore	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.880,15
						<b>€ 1.880,15</b>

Ribasso d'asta - 34,43%						<b>€ 1.232,81</b>
						€ 1.232,81
Sicurezza Oneri e Covid 19					€ 15,78	€ 1.264,37
<b>TOTALE</b>						<b>1264,37</b>

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

*IL R.U.T.C.*

Vico S.Andrea - Isolabella del 07.04.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 26	CLS RCK 25	mc.	6	€ 129,47	€ 776,82	€ 776,82
N.p. 3	Autocarro	ore	3	€ 65,26	€ 195,78	€ 972,60
N.p. 5	Gruppo elettrogeno	ora	7	€ 16,25	€ 113,75	€ 1.086,35
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto angelo	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.333,71
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Godjan Stefano	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.581,07
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.828,43
						€ 1.828,43

	Ribasso d'asta - 34,43%					€ 1.198,90
						€ 1.198,90
	Sicurezza Oneri e Covid 19	cad	3	€ 15,78	€ 47,34	€ 1.246,24
	<b>TOTALE</b>					<b>1246,24</b>

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

Il R.U.T.C.

Sign. Portogallo Carmelo

Via Porta Pasquale del 04.02.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ore	4	€ 55,00	€ 220,00	€ 220,00
N.p. 3	Autocarro	ore	2	€ 51,00	€ 102,00	€ 322,00
N.p. 51	Gomiti M/F da 3/4"	cad.	2	€ 5,83	€ 11,66	€ 333,66
N.p. 09	Furgone cassonato	ore	1	€ 61,35	€ 61,35	€ 395,01
N.p. 53	Tubazione da 3/4 zincata	MI.	4,3	€ 4,07	€ 17,50	€ 412,51
N.p. 01	Manopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ora	5	€ 30,92	€ 154,60	€ 567,11
N.p. 01	Manopera operaio qualificato - Enzo Proietto	ora	5	€ 30,92	€ 154,60	€ 721,71
N.p. 01	Manopera operaio qualificato - Stefano Godjan	ora	5	€ 30,92	€ 154,60	€ 876,31
						<b>€ 876,31</b>

				<b>Ribasso d'asta - 34,43%</b>	<b>€ 574,59</b>	
					<b>€ 574,59</b>	
N.p.74	Sicurezza Oneri e Covid 19	cad.	3	€ 15,78	€ 47,34	<b>€ 621,93</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>621,93</b>						

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

IL R.U.T.C.  
Sig. Portogallo Carmelo




Via Mario e Nicolò Garipoli del 28.02.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	7	€ 55,00	€ 385,00	€ 385,00
N.p. 3	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 538,00
N.p. 25	Manicotto in ghisa	cad.	1	€ 92,40	€ 92,40	€ 630,40
N.p. 9	Furgone attrezzato	ora	3	€ 61,35	€ 184,05	€ 814,45
N.p. 5	Gruppo elettrogeno	ora	6	€ 16,25	€ 97,50	€ 911,95
N.p. 8	Martelletto	ora	6	€ 6,00	€ 36,00	€ 947,95
N.p. 7	Flex	ora	5	€ 2,50	€ 12,50	€ 960,45
N.p. 6	Pompa sommersa	ora	3	€ 9,00	€ 27,00	€ 987,45
N.p. 45	Tubazione dh 1" 1/2 zincato	ml.	48	€ 8,87	€ 425,76	€ 1.413,21
N.p. 26	Staffe a collare tassello 1" 1/2	cad.	5	€ 1,66	€ 8,30	€ 1.421,51
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Angelo	ora	3	€ 30,92	€ 92,76	€ 1.514,27
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.761,63
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Di Pasquale Filippo	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 2.008,99
N.p. 27	Recinzione cantiere	cad.	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 2.108,99
						<b>€ 2.108,99</b>

		<b>Ribasso d'asta - 34,43%</b>		<b>€ 1.382,86</b>
				<b>€ 1.484,23</b>
N.p.74	Sicurezza Oneri e Covid 19	cad.	3	€ 47,34
<b>TOTALE</b>				<b>1430,20</b>

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

*L.R.U.T.C.*  
  
 Sig. Portogallo Carmelo

Via Mario e Nicolò Garipoli del 01.03.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	7	€ 55,00	€ 385,00	€ 385,00
N.p. 3	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 538,00
N.p. 49	Manicotto zincato	cad.	1	€ 15,04	€ 15,04	€ 553,04
N.p. 9	Furgone attrezzato	ora	3	€ 61,35	€ 184,05	€ 737,09
N.p. 5	Gruppo elettrogeno	ora	6	€ 16,25	€ 97,50	€ 834,59
N.p. 8	Martelletto	ora	6	€ 6,00	€ 36,00	€ 870,59
N.p. 7	Flex	ora	5	€ 2,50	€ 12,50	€ 883,09
N.p. 6	Pompa sommersa	ora	3	€ 9,00	€ 27,00	€ 910,09
N.p. 45	Tubazione dn 1" 1/2 zincato	ml.	90	€ 8,87	€ 798,30	€ 1.708,39
N.p. 60	Doppia vite	cad.	2	€ 12,03	€ 24,06	€ 1.732,45
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Angelo	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.979,81
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 2.227,17
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Di Pasquale Filippo	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 2.474,53
N.p. 27	Recinzione cantiere	cad.	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 2.574,53
						<b>€ 2.574,53</b>

				<b>Ribasso d'asta - 34,43%</b>	<b>€ 1.688,11</b>
					<b>€ 1.688,11</b>
N.p.74	Sicurezza Oneri e Covid 19	cad.	3	€ 15,78	€ 47,34
<b>TOTALE</b>					<b>1735,45</b>

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

*[Signature]*  
I.R.U.T.C.  
Sig. Portogallo Carmelo

Via Mario e Nicolò Garipoli del 02.03.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	6	€ 55,00	€ 330,00	€ 330,00
N.p. 3	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 483,00
N.p. 57	Manicotto 90 x 90	cad.	1	€ 17,82	€ 17,82	€ 500,82
N.p. 9	Furgone attrezzato	ora	3	€ 61,35	€ 184,05	€ 684,87
N.p. 5	Gruppo elettrogeno	ora	6	€ 16,25	€ 97,50	€ 782,37
N.p. 8	Martelletto	ora	4	€ 6,00	€ 24,00	€ 806,37
N.p. 7	Flex	ora	3	€ 2,50	€ 7,50	€ 813,87
N.p. 45	Tubazione dn 1" 1/2 zincato	ml.	18	€ 8,87	€ 159,66	€ 973,53
N.p. 65	Staffe collare tassello	cad.	37	€ 1,66	€ 61,42	€ 1.034,95
N.p. 49	Manicotto	cad.	1	€ 15,04	€ 15,04	€ 1.049,99
N.p. 50	Valvola a sfera da 1" 1/2	cad.	1	€ 35,20	€ 35,20	€ 1.085,19
N.p. 46	Gomito zincato da 1" 1/2	cad.	10	€ 23,06	€ 230,60	€ 1.315,79
N.p. 48	Bocchettone zincato da 1" 1/2	cad.	1	€ 43,56	€ 43,56	€ 1.359,35
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Angelo	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.606,71
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.854,07
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Di Pasquale Filippo	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 2.101,43
						<b>€ 2.101,43</b>

N.p.74	Sicurezza Oneri e Covid I9	cad.	3	€ 15,78	€ 47,34	€ 1.425,24
					<b>TOTALE</b>	<b>1425,24</b>
					<b>Ribasso d'asta - 34,43%</b>	<b>€ 1.377,90</b>
						<b>€ 1.377,90</b>

Geom. Cipolla Francesco  
*Cipolla Francesco*

Sig. Potteggia Carmelo

*P.P.U.T.C.*

Via Dei Garofani del 14 Marzo 2022 ( ricerca perdita )

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ore	7	€ 55,00	€ 385,00	€ 385,00
N.p. 03	Autocarro	ore	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 538,00
N.p. 9	Furgone attrezzato	ore	2	€ 61,35	€ 122,70	€ 660,70
N.p. 5	Gruppo Elettrogeno	ore	6	€ 16,25	€ 97,50	€ 758,20
N.p. 6	Pompa sommersa	ore	6	€ 9,00	€ 54,00	€ 812,20
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Stefano Godjan	ore	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.059,56
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Angelo	ore	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.306,92
N.p. 27	Recinzione di cantiere	corpo	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.406,92

Sicurezza Oneri e Covid 19		cad	2	€ 15,78	€ 31,56	€ 954,07
<b>TOTALE</b>						<b>954,07</b>
Ribasso d'asta - 34,43%						€ 922,51
						€ 922,51
						€ 954,07

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

*[Signature]*  
I.C. UFFS

Sign. Portogallo Carmelo

Via Dei Garofani del 16 Marzo 2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	7	€ 55,00	€ 385,00	€ 385,00
N.p. 03	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 538,00
N.p. 9	Furgone attrezzato	ora	2	€ 61,35	€ 122,70	€ 660,70
N.p. 5	Gruppo Elettrogeno	ora	6	€ 16,25	€ 97,50	€ 758,20
N.p. 8	Martelletto	ora	3	€ 6,00	€ 18,00	€ 776,20
N.p. 7	Flex	ora	3	€ 2,50	€ 7,50	€ 783,70
N.p. 6	Pompa sommersa	ora	6	€ 9,00	€ 54,00	€ 837,70
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Stefano Godjan	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.085,06
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Angelo	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.332,42
N.p. 27	Recinzione di cantiere	corpo	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.432,42

Sicurezza Oneri e Covid 19				ead	2	€ 15,78	€ 31,56	€ 970,79
<b>TOTALE</b>								<b>€ 939,23</b>
Ribasso d'asta - 34,43%								€ 939,23

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

Il R.U.T.C.  
Sign. Portogallo Carmelo

*(Signature)*

Via Dei Garofani del 21 Marzo 2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	7	€ 55,00	€ 385,00	€ 385,00
N.p. 3	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 538,00
N.p. 9	Furgone attrezzato	ora	2	€ 61,35	€ 122,70	€ 660,70
N.p. 5	Gruppo Elettrogeno	ora	6	€ 16,25	€ 97,50	€ 758,20
N.p. 6	Pompa sommersa	ora	6	€ 9,00	€ 54,00	€ 812,20
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.059,56
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Angelo	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.306,92
N.p. 27	Recinzione di cantiere	corpo	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.406,92

Sicurezza Oneri e Covid 19		cad	2	€ 15,78	€ 31,56	€ 954,07
<b>TOTALE</b>						<b>954,07</b>
Ribasso d'asta - 34,43%						€ 922,51
						€ 922,51

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

*IVRUTZ.*  
Sign. Porzallo Carmelo

Via Dei Garofani del 22 Marzo 2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	3	€ 55,00	€ 165,00	€ 165,00
N.p. 3	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 318,00
N.p. 27	Recinzione di cantiere	corpo	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 418,00
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Stefano Godjan	ora	4	€ 30,92	€ 123,68	€ 541,68
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Angelo	ora	4	€ 30,92	€ 123,68	€ 665,36

Sicurezza Oneri e Covid 19	cad	2	€ 15,78	€ 31,56	€ 467,83
<b>TOTALE</b>					<b>€ 436,27</b>
					€ 436,27
					€ 467,83
					<b>467,83</b>

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

*(R.U.T.C.)*  
 Sign. Portogallo Carmelo

Via Dei Garofani del 30 Marzo 2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	7	€ 55,00	€ 385,00	€ 385,00
N.p. 3	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 538,00
N.p. 9	Furgone attrezzato	ora	2	€ 61,35	€ 122,70	€ 660,70
N.p. 5	Gruppo elettrogeno	ora	6	€ 16,25	€ 97,50	€ 758,20
N.p. 8	Martelletto	ora	2	€ 6,00	€ 12,00	€ 770,20
N.p. 7	Flex	ora	3	€ 2,50	€ 7,50	€ 777,70
N.p. 6	Pompa sommersa	ora	6	€ 9,00	€ 54,00	€ 831,70
1.6.2	Conglomerato bituminoso per strato di base strato urbano	m2/cm	250	€ 1,67	€ 417,50	€ 1.249,20
N.p. 27	Recinzione di cantiere	corpo	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.349,20
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.596,56
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Stefano Godjan	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.843,92
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Angelo	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 2.091,28
						<b>€ 2.091,28</b>

		Ribasso d'asta - 34,43%		<b>€ 1.371,25</b>		
				<b>€ 1.371,25</b>		
Sicurezza Oneri e Covid 19		cad	3	€ 15,78	€ 47,34	<b>€ 1.418,59</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>1418,59</b>						

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

Il R.U.T.C.  
Sign. Porto Carmelo



Via Francesco Atenasio del 21 Aprile 2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	7	€ 55,00	€ 385,00	€ 385,00
N.p. 03	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 538,00
N.p. 42	Manicotto zincato F/F 1" zincato	cad.	1	€ 15,59	€ 15,59	€ 553,59
N.p. 9	Furgone attrezzato	ora	2	€ 61,35	€ 122,70	€ 676,29
N.p. 5	Gruppo elettrogeno	ora	6	€ 16,25	€ 97,50	€ 773,79
N.p. 8	Martelletto	ora	5	€ 6,00	€ 30,00	€ 803,79
N.p. 7	Flex	ora	4	€ 2,50	€ 10,00	€ 813,79
N.p. 6	Pompa sommersa	ora	6	€ 9,00	€ 54,00	€ 867,79
N.p. 44	Raccordo ottone F 1" x 32 mm.	cad.	1	€ 6,60	€ 6,60	€ 874,39
N.p. 46	Gomito ottone M/F 1"	cad.	2	€ 23,06	€ 46,12	€ 920,51
N.p. 27	Recinzione cantiere	cad.	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.020,51
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ore	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.267,87
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Vincenzo	ore	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.515,23
						€ 1.515,23

				Ribasso d'asta - 34,43%		€ 993,53
						€ 993,53
	Sicurezza Oneri e Covid 19	cad	2	€ 15,78	€ 31,56	€ 1.025,09
<b>TOTALE</b>						<b>1025,09</b>

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

*FR. U.T.C.*

Sign. Proietto Carmelo

Via Nazionale 238 del 04 Maggio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ore	2	€ 55,00	€ 110,00	€ 110,00
N.p. 3	Autocarro	ore	2	€ 51,00	€ 102,00	€ 212,00
N.p. 8	Martelletto	ora	1	€ 6,00	€ 6,00	€ 218,00
N.p. 9	Furgone attrezzato	ora	1	€ 61,35	€ 61,35	€ 279,35
N.p. 5	Gruppo elettrogeno	ora	1	€ 16,25	€ 16,25	€ 295,60
N.p. 27	Recinzione cantiere	cad.	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 395,60
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ore	2	€ 30,92	€ 61,84	€ 457,44
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Godjan Stefano	ore	2	€ 30,92	€ 61,84	€ 519,28
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Vincenzo	ore	2	€ 30,92	€ 61,84	€ 581,12

Sicurezza Oneri e Covid 19				cad	3	€ 15,78	€ 47,34	€ 428,38
<b>TOTALE</b>								<b>428,38</b>

Ribasso d'asta - 34,43%

€ 381,04

€ 381,04

€ 428,38

**TOTALE**

**428,38**

Geom. Cipolla Francesco

*Cipolla Francesco*

IL R.U.I.C.  
Sign. Porcino Carmelo

Riepilogo lavori dal 28.01 al 04.05

	Descrizione	Importo Proietto	Importo A.S.M.	Differenza
20	28.01.2022 Corso umberto - rif. Franco Wine Bar	€ 787,29	€ 654,94	€ 132,35
16	02.02.2022 Vico S. Andrea Isolabella	€ 1.672,31	€ 1.264,37	€ 407,94
	07.04.2022 Vico S. Andrea Isolabella	€ 1.731,60	€ 1.246,24	€ 485,36
13	03.02.2022 Via Porta Pasquale - rif. sotto serbatoio	€ 1.418,04	€ 621,93	€ 796,11
10	28.02.2022 Via Mario e Nicolò Garipoli	€ 1.710,84	€ 1.430,20	€ 280,64
	01.03.2022 Via Mario e Nicolò Garipoli	€ 2.032,65	€ 1.735,45	€ 297,20
	02.03.2022 Via Mario e Nicolò Garipoli	€ 1.697,26	€ 1.425,24	€ 272,02
19	14.03.2022 Via dei Garofani	€ 1.115,69	€ 954,07	€ 161,62
	16.03.2022 Via dei Garofani	€ 1.135,56	€ 970,79	€ 164,77
	21.03.2022 Via dei Garofani	€ 1.189,40	€ 954,07	€ 235,33
	22.03.2022 Via dei Garofani	€ 538,28	€ 467,83	€ 70,45
	30.03.2022 Via dei Garofani	€ 1.568,38	€ 1.418,59	€ 149,79
9	21.04.2022 Via Francesco Atenasio	€ 1.187,04	€ 1.025,09	€ 161,95
25	04.05.2022 Via Nazionale ss. 114 , civ. 238	€ 412,92	€ 428,38	-€ 15,46

€ 18.197,26

€ 14.597,19

€ 3.600,07

*Propone di MS SAL*

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31658519	Data richiesta	12/06/2022	Scadenza validità	10/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO S.A.S.
Codice fiscale	03986690877
Sede legale	VIA CANTAGALLO N 41 ACIREALE CT 95024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 33  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: NXQ8FU

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03986690877  
Codice fiscale: 03986690877  
Denominazione: G.P.COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUSEPPE PROIETTO & C.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CANTAGALLO  
CAP: 95024  
Comune: ACIREALE  
Provincia: CT  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT  
Numero di iscrizione: 266936  
Capitale sociale: 0.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: gpcostruzionisasimpresa@gmail.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01982940833  
Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione - Contabilita

### Dati della sede

Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc  
CAP: 98039  
Comune: Taormina  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-06-28** (28 Giugno 2022)  
Numero documento: **FATTPA 33\_22**  
Importo totale documento: **17808.57**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **25/11/2021**  
Numero linea contratto: **25/11/2021**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **8846993195**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Si emette fattura, a titolo di acconto, sui lavori inerenti l'appalto avente oggetto : Lavori a Contratto aperto di anni uno, Lavori di Scavo su sede Stradale, Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Verniciatura dei Pali Stradali della Pubblica Illuminazione e Sostituzione delle Linee Elettriche; Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Posa in opera di Saracinesche e Conduitture Idriche in Polietilene per il Civico Acquedotto CIG: 8846993195**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Corso Umberto 4/6 rif. Franco Wine del 28/01/2022**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **654.94**  
Valore totale: **654.94**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Vico S. Andrea Isolabella del 02/02/2022**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **1264.37**  
Valore totale: **1264.37**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Via Porta Pasquale del 04/02/2022**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **621.93**  
Valore totale: **621.93**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **Via Mario e Nicolò Garipoli del 28/02/2022**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **1430.20**  
Valore totale: **1430.20**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **Via Mario e Nicolò Garipoli del 01/03/2022**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **1735.45**  
Valore totale: **1735.45**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **Via Mario e Nicolò Garipoli del 02/03/2022**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **1425.24**

Valore totale: **1425.24**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Via dei Garofani del 14/03/2022 (ricerca perdita)**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **954.07**

Valore totale: **954.07**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Via dei Garofani del 16/03/2022**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **970.79**

Valore totale: **970.79**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **Via dei Garofani del 21/03/2022**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **954.07**

Valore totale: **954.07**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **Via dei Garofani del 22/03/2022**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **467.83**

Valore totale: **467.83**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **Via dei Garofani del 30/03/2022**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **1418.59**

Valore totale: **1418.59**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **Via Francesco Atenasio del 21/04/2022**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **1025.09**

Valore totale: **1025.09**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **Via Nazionale 238 del 04/05/2022**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **428.38**

Valore totale: **428.38**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **Vico S. Andrea Isolabella del 07/04/2022**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **1246.24**

Valore totale: **1246.24**

IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **14597.19**

Totale imposta: **3211.38**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **G.P. COSTRUZIONI DEL GEOMETRA GIUSEPPE PROIETTO C. SAS**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-06-28** (28 Giugno 2022)

Importo: **14597,19**

Istituto finanziario: **Banca carige**

Codice IBAN: **IT14G0617526201000000241580**