

**DETERMINA**

**N° 076 DEL 04/12/2022**

**OGGETTO: Pagamento Fatture in acconto stato avanzamento lavori eseguiti dalla ditta G.& Proietto Infrastrutture s.r.l. di Proietto Giuseppe. – Settore Acquedotto**

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**Premesso** che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

**Vista** l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Sig. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto "Approvazione stato avanzamento lavori e liquidazione fatture per i lavori eseguiti dalla ditta G. & Proietto Infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto - Acquedotto"

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Sig. Carmelo Paolo Spadaro e procedere al pagamento delle fatture in acconto per i lavori eseguiti dalla Ditta G. & Proietto infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto - Acquedotto per l'importo di € 12.971,00 oltre Iva pari a 2.853,77 per complessivi 15.825,67 come da fattura allegata



*Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Giuseppe Bartolillo*

**PROPOSTA DI DELIBERA****OGGETTO: Approvazione stato avanzamento lavori e liquidazione fatture per i lavori eseguiti dalla ditta G. & Proietto Infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto - Acquedotto**

Il Responsabile del procedimento

**PREMESSO**

Che con determina n. 184 del 23.07.2021 è stata avviata apposita procedura per l'affidamento dei lavori di scavo su sede stradale – rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura dei pali stradali della pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche – rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche in polietilene per il civico acquedotto.

Che in data 25.11.2021 viene stipulato un contratto tra il Direttore Generale f.f. Dott. Agostino Pappalardo ed il Legale Rappresentante Sig. Angelo Proietto dell'allora G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto divenuta in seguito G. & Proietto infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto.

Che con determina n. 4/22 del 05.01.2022 veniva preso atto della sottoscrizione del contratto con la ditta G. P. Costruzioni di Giuseppe Proietto per la gara pubblica con l'affidamento con contratto aperto di anni uno dei servizi di scavo su sede stradale – rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura dei pali stradali della pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche – rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche in polietilene per il civico acquedotto.

Che sono stati eseguiti lavori di cui allo stato d'avanzamento, giusti SAL allegati (Prot. ASM n. 7606 del 30.11.2022 specificati nel seguente prospetto:

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO A.S.M.
04.02.2022	1) C.da Sifone Zaccani	€ 157,63
04.05.2022	2) Via Corrado Cagli	€ 1027,44
27.05.2022	3) Vico Cleone	€ 394,48
23.09.2022	4) Via Nazionale rif. Hotel Panoramic	€ 575,92
27.09.2022	5) Via Nazionale ss.114 Km 47-420	€ 986,27
29.09.2022	6) Via Leonardo da Vinci – rif. Buciuni	€ 886,91
30.09.2022	7) Completamento conglomerato bituminoso	€ 856,76
09.11.2022	8) Via Bruderi	€ 1317,32
	9) Fornitura pezzi speciali e tubazioni	€ 6768,94



TOTALE :	€ 12971,67
----------	------------

Vista la fattura:

- FATTPA 55\_22 del 30.11.2022 l'importo di € 12.971,67 oltre Iva pari a € 2.853,77 per complessivi € 15.825,67

Considerato che i prezzi sono congrui all'elenco prezzi allegato alla convenzione, al prezziario regionale e ai verbali di concordamento nuovi prezzi n° 1-2-3. Prot.Asm n°1046 del 01.03.22 - n° 1526-1588 del 21.03.22 - n° 7735 del 06.12.22

Che i servizi sono stati regolarmente eseguiti in perfetta regola d'arte.

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare il suddetto importo.

Visto il Durc;

**Tutto ciò premesso  
Propone al Direttore Generale f.f.  
di**

- 1) Approvare la presente proposta di liquidare la fattura n. 55\_22 del 30.11.2022, della Ditta G. & Proietto infrastrutture s.r.l. per l'importo di € 12.971,67 oltre Iva pari a € 2.853,77 per complessivi € 15.825,67.
- 2) Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento
- 3) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.

Il Responsabile Settore Acquedotto  
Sig. Caracciolo Paolo Spadara



**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202200004208502

**Codice Fiscale:** 03986690877

Identificativo Pagamento: D076/22

Data Inserimento: 07/12/2022 - 10:21

Importo: 12971,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SCCNNS000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33061451	Data richiesta	11/10/2022	Scadenza validità	08/02/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	G. & PROIETTO INFRASTRUTTURE SRL
Codice fiscale	03986690877
Sede legale	VIA CANTAGALLO 41 ACIREALE CT 95024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

MITTENTE  
 G. & Proietto Infrastrutture s.r.l.  
 VIA CANTAGALLO  
 ACIREALE (CT) 95024 IT  
 P.Iva: IT03986690877 - C.F.: 03986690877  
 gpcostruzionisasimpresa@gmail.com  
 Non in liquidazione

DESTINATARIO  
 Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -  
 Contabilita  
 Presso Il Palazzo Comunale Snc  
 Taormina (ME) 98039 IT  
 C.F.: 01982940833


Fattura nr. FATTPA 55\_22 del 30-11-2022

Riga	Tipo	Cod:Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Contratto: Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195 Convenzione: Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195 Si emette fattura, a titolo di acconto, sui lavori inerenti l'appalto avente oggetto : Lavori a Contratto aperto di anni uno, Lavori di Scavo su sede Stradale, Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Verniciatura dei Pali Stradali della Pubblica Illuminazione e Sostituzione delle Linee Elettriche; Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Posa in opera di Saracinesche e Condutture Idriche in Polietilene per il Civico Acquedotto CIG: 8846993195		1,00	0,00	0,00	22,00
2			C.da Zaccani parte alta del 04.02.2022; Via Corrado Cagli del 04.05.2022; Vico Cleone del 27.05.2022; Via Nazionale rif. Hotel Panoramic del 23.09.2022; Via Nazionale ss. 114 Km. 47-420 del 27.09.2022; Via Leonardo da Vinci - rif. Buciuni del 29.09.2022; Lavori di completamento conglomerato bituminoso del 30.09.2022; Via Bruderi del 09.11.2022; Fornitura pezzi speciali e tubazione.		1,00	12.971,67	12.971,67	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc.	Rif: Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00		Split payment	12.971,67	2.853,77

Totale Imponibile	12.971,67
Totale Imposta	2.853,77
Totale Documento	15.825,44
Da Pagare	12.971,67

Pagamento  
 30-11-2022



## ASM – ACQUEDOTTO

All'Impresa G.& Proietto infrastrutture s.r.l.  
di Giuseppe Proietto  
Via Cantagallo ,41  
ACIREALE ( CT ) – 95024  
g.p. costruzionisas@pec.it

**Oggetto: Trasmissione S.A.L.**

Con la presente, si allegano S.A.L. relativi ai seguenti lavori:

- C.da Zaccani parte alta del 04.02.2022;
- Via Corrado Cagli del 04.05.2022;
- Vico Cleone del 27.05.2022;
- Via Nazionale rif. Hotel Panoramic del 23.09.2022;
- Via Nazionale ss. 114 Km. 47-420 del 27.09.2022;
- Via Leonardo da Vinci – rif. Buciuni del 29.09.2022;
- Lavori di completamento conglomerato bituminoso del 30.09.2022;
- Via Bruderi del 09.11.2022;
- Fornitura pezzi speciali e tubazione.

Cordiali saluti

Taormina 30.11.2022



C.da Zaccani parte alta del 04 Febbraio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ore	1	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00
N.p. 09	Furgone attrezzato	ore	1	€ 61,35	€ 61,35	€ 116,35
N.p. 49	Manicotto F/F	cad.	1	€ 15,04	€ 15,04	€ 131,39
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Angelo	ore	1	€ 30,92	€ 30,92	€ 162,31
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Stefano Godjan	ore	1	€ 30,92	€ 30,92	€ 193,23
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ore	1	€ 30,92	€ 30,92	€ 224,15
						<b>€ 224,15</b>

					<b>Ribasso d'asta -34,43%</b>	<b>€ 146,97</b>
	Sicurezza Oneri e Covid 19			€ 10,66	€ 0,00	€ 10,66
<b>TOTALE</b>						<b>157,63</b>

*U. No*  
*2/27*



Via Leonardo da Vinci - Utenza Buciuni' saggio per ricerca perdita

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	5	€ 55,00	€ 275,00	€ 275,00
N.p. 3	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 428,00
N.p. 7	Flex	ora	3	€ 2,50	€ 7,50	€ 435,50
1.6.2	Conglomerato bituminoso	mq/cm	50	€ 1,67	€ 83,50	€ 519,00
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Stefano Godjan	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 766,36
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Giovanni Nicotra	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.013,72
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Angelo Profetto	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.261,08
						<b>€ 1.261,08</b>

				Ribasso d'asta - 34,43%	€ 826,89
	Oneri di sicurezza		4,76%	€ 60,02	€ 60,02
<b>TOTALE</b>					<b>886,91</b>

*U. Du*  
*Er*

Via Corrado Cagli del 04.05.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ore	4	€ 55,00	€ 220,00	€ 220,00
N.p. 3	Autocarro	ore	4	€ 65,26	€ 261,04	€ 481,04
N.p. 9	Furgone cassonato	ore	2	€ 61,35	€ 122,70	€ 603,74
1.6.2	Conglomerato bituminoso	mq/cm	180	€ 1,67	€ 300,60	€ 904,34
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Filippo Di Pasquale	ore	6	€ 30,92	€ 185,52	€ 1.089,86
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Giovanni Nicotra	ore	6	€ 30,92	€ 185,52	€ 1.275,38
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Vincenzo	ore	6	€ 30,92	€ 185,52	€ 1.460,90
						€ 1.460,90

	Ribasso d'asta - 34,43%		€ 957,91
Sicurezza Oneri e Covid 19		€ 69,53	€ 69,53
<b>TOTALE</b>			<b>1027,44</b>

*V. Mo*  
*[Signature]*



Via Nazionale ss.114 Km 47-250 del 27.09.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	6	€ 55,00	€ 330,00	€ 330,00
N.p. 3	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 483,00
N.p.9	Furgone attrezzato	ora	2	€ 61,35	€ 122,70	€ 605,70
N.p.5	Gruppo elettrogeno	ora	3	€ 16,25	€ 48,75	€ 654,45
N.p.8	Martelletto elettrico	ora	3	€ 5,50	€ 16,50	€ 670,95
N.p. 7	Flex	ora	1	€ 2,50	€ 2,50	€ 673,45
N.p. 6	Pompa sommersa	ora	3	€ 9,00	€ 27,00	€ 700,45
1.6.2	Conglomerato bituminoso	mq/cm	50	€ 1,67	€ 83,50	€ 783,95
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Di Pasquale Filippo	ora	5	€ 30,92	€ 154,60	€ 938,55
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ora	5	€ 30,92	€ 154,60	€ 1.093,15
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Proietto Vincenzo	ora	5	€ 30,92	€ 154,60	€ 1.247,75
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Godjan Stefano	ora	5	€ 30,92	€ 154,60	€ 1.402,35
						<b>€ 1.402,35</b>

		<b>Ribasso d'asta - 34,43%</b>		<b>€ 919,52</b>
Oneri di sicurezza		4,76%	€ 66,75	€ 66,75
<b>TOTALE</b>				<b>986,27</b>

*Vid. 3/6*

Via Nazionale rif. Hotel Panoramie del 23.09.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	4	€ 55,00	€ 220,00	€ 220,00
N.p. 3	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 373,00
N.p.9	Furgone attrezzato	ora	1	€ 61,35	€ 61,35	€ 434,35
N.p.5	Gruppo elettrogeno	ora	1	€ 16,25	€ 16,25	€ 450,60
N.p. 6	Pompa sommersa	ora	1	€ 9,00	€ 9,00	€ 459,60
1.6.2	Conglomerato bituminoso	mq/cm	30	€ 1,67	€ 50,10	€ 509,70
N.p. 01	Manopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ora	5	€ 30,92	€ 154,60	€ 664,30
N.p. 01	Manopera operaio qualificato - Proietto Vincenzo	ora	5	€ 30,92	€ 154,60	€ 818,90
						<b>€ 818,90</b>

				Ribasso d'asta - 34,43%	€ 536,95
	Oneri di sicurezza		4,76%	€ 38,97	€ 38,97
<b>TOTALE</b>					<b>575,92</b>

U. M. M. J.

Via Bruderl del 09.11.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 2	Mini escavatore con martello	ora	7	€ 55,00	€ 385,00	€ 385,00
N.p. 3	Autocarro	ora	3	€ 51,00	€ 153,00	€ 538,00
N.p. 9	Furgone attrezzato	ora	2	€ 61,35	€ 122,70	€ 660,70
N.p. 5	Grupppo elettrogeno	ora	5	€ 16,25	€ 81,25	€ 741,95
N.p. 6	Pompa sommersa	ora	3	€ 9,00	€ 27,00	€ 768,95
N.p. 118	Raccordo pe compresso m/f D 110 x 4"	cad	1	€ 32,42	€ 32,42	€ 801,37
N.p. 119	Flangia filettata 8 fori Dn 100 x 4"	cad	2	€ 67,00	€ 134,00	€ 935,37
N.p. 120	Riduzione m/f 4" x 2"	cad	2	€ 115,95	€ 231,90	€ 1.167,27
N.p. 121	Guarnizione dh 100 162 x 108	cad	4	€ 2,73	€ 10,92	€ 1.178,19
N.p. 122	Bullone 16 x 80	cad	16	€ 2,40	€ 38,40	€ 1.216,59
N.p. 123	Dado esagonale	cad	16	€ 0,36	€ 5,76	€ 1.222,35
N.p. 124	Stabilizzato granulometrico	mc	2	€ 28,00	€ 56,00	€ 1.278,35
N.p. 27	Recinzione cantiere	cad	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.378,35
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Alfio Giuffrida	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.625,71
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Giovanni Nicotra	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.873,07
						<b>€ 1.873,07</b>

		<b>Ribasso d'asta - 34,43%</b>	<b>€ 1.228,17</b>
Oneri di sicurezza		4,76%	€ 89,15
<b>TOTALE</b>			<b>1317,32</b>



Lavori di completamento con conglomerato bituminoso del 30.09.2022

Via Francavilla n. 383 del 18.05.2022

Via Nazionale ss. 114 - Isolabella del 27.09.2022

Via Mario e Nicolo Garipoli del 02.03.2022

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE
N.p. 3	Autocarro	ora	6	€ 51,00	€ 306,00	€ 306,00
1.6.2	Conglomerato bituminoso	mq/cm	250	€ 1,67	€ 417,50	€ 723,50
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Steafno Godjan	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 970,86
N.p. 01	Manodopera operaio qualificato - Nicotra Giovanni	ora	8	€ 30,92	€ 247,36	€ 1.218,22
						<b>€ 1.218,22</b>

				Ribasso d'asta - 34,43%	€ 798,78
Oneri di sicurezza				4,76%	€ 57,98
<b>TOTALE</b>					
					<b>856,76</b>

*V. Di Stefano*

Nel presente S.A.L. vengono inseriti tutti i pezzi speciali e tubazioni come da verbale n. 3 inerente ai lavori eseguiti dalla G.P. Costruzioni

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	TOTALE PARZIALE	
N.p.114	Fascetta con tre tiranti Dn 125 Via Bruleri del 10.12.2021	cad	2	€ 82,60	€ 165,20		€ 165,20
N.p.115	Fascetta a tre tiranti dn 125 Via Dietro Cappuccini del 04.01.2022	cad	1	€ 89,35	€ 89,35		€ 254,55
N.p. 31	Fascetta a un tirante 2" 80mm ( range 60-64) Via Luigi Capuana del 12.01.2022 PAGATO CON DETERMINA N. 238/22 DEL 28.06.2022	cad	0	€ 0,00	€ 0,00		€ 254,55
N.p.33	Tubazione in ghisa dn 250 Serbatoio Sifone del 18.01.2022 PAGATO C.D.A N. 92 DEL 21.10.2022	ml.	0	€ 0,00	€ 0,00		€ 254,55
N.p. 39	Manicotti Dn 200 corrugato Serbatoio Decima Alta del 19.01.2022	cad	0	€ 0,00	€ 0,00		€ 254,55
N.p. 94	Raccordo ottone M 32 x 1" Corso Umberto del 28.01.2022 PAGATO C.D.A. N. 33 DEL 05.08.2022	cad	0	€ 0,00	€ 0,00		€ 254,55
N.p. 15	Raccordo in ottone da 3/4" Via Porta Pasquale rif. sotto serbatoio del 04.02.2022	cad	1	€ 2,83	€ 2,83		€ 257,38
N.p.116	Niplex da 3/4" Via Porta Pasquale rif. sotto serbatoio del 04.02.2022	cad	1	€ 4,42	€ 4,42		€ 261,80
N.p. 45	tubo zincato da 1" 1/2 Via Mario e Nicola Garipoli del 01.03.2022 PAGATO C.D.A. N. 33 DEL 05.08.2022	ml.	0	€ 0,00	€ 0,00		€ 261,80
N.p. 59	riduzione zincata 2" x 1/2" Via Mario e Nicola Garipoli del 01.03.2022	cad	1	€ 22,44	€ 22,44		€ 284,24
N.p. 61	saracinesca ottone fil da 1" 1/2" Via Mario e Nicola Garipoli del 01.03.2022	cad	1	€ 29,76	€ 29,76		€ 314,00
N.p. 66	doppia vite nipplo zincato riduzione da 2" x 1" 1/2 Via Mario e Nicola Garipoli del 01.03.2022 PAGATO C.D.A. N. 33 DEL 05.08.2022	cad	1	€ 29,43	€ 29,43		€ 343,43
N.p. 67	Bocchettone zincato a3 pezzi F/F da 2" Via Mario e Nicola Garipoli del 02.03.2022	cad	1	€ 71,68	€ 71,68		€ 415,11

W. De  
P. P.



N.p. 117	fascetta a 3 tirante per tubazione 110 polietilene Via Bruderi del 09.03.2022	cad	1	€ 80,20	€ 80,20	€ 80,20	€ 495,31
n.p. 76	Bigiunto universale dn 100 range 109 - 128 in Via Bruderi	cad	1	€ 91,59	€ 91,59	€ 91,59	€ 586,90
5.1.1.	Tubazione Dn 32 Pn 25 Via Atenasio del 21.04.2022	ml.	35	€ 10,66	€ 373,10	€ 960,00	
N.p. 110	Fascetta da dn 250 3 tiranti consegnata al R.U.T.C. il 10.05.2022	cad	2	€ 299,20	€ 598,40	€ 1.558,40	
N.p. 33	Tubazione in ghisa dn 250 Decima Alta del 11.05.2022	ml.	1,5	€ 155,21	€ 232,82	€ 1.791,22	
N.p. 78	Giunto universale FLG dn 250 range 272-289 Decima Alta del 11.05.2022	cad	2	€ 243,64	€ 487,28	€ 2.278,50	
N.p. 99	Bullone Te z.b. t/filetto 8.8 M 22 x 100 Decima Alta del 12.05.2022	cad	12	€ 7,26	€ 87,12	€ 2.365,62	
N.p. 100	dado esagonale z bianca 8 M 22 Decima alta del 12.05.2022	cad	12	€ 0,64	€ 7,68	€ 2.373,30	
N.p. 101	Fornitura guarnizione sesalit 330x273 xsp3 dn 250 Decima Alta del 12.05.2022	cad	2	€ 9,24	€ 18,48	€ 2.391,78	
N.p. 98	Tazza ghisa dn 250 Decima Alta del 12.05.2022	cad	4	€ 365,66	€ 1.462,64	€ 3.854,42	
N.p. 33	Tubazione in ghisa dn 250 Decima Alta del 17.05.2022	ml.	12,5	€ 155,21	€ 1.940,13	€ 5.794,54	
N.p. 102	Curva ghisa 90° dn 250 Decima Alta del 17.05.2022	cad	1	€ 602,84	€ 602,84	€ 6.397,38	
N.p. 31	Fascetta a tre tiranti tubazione in ferro dn 63 Via Francavilla del 18.05.2022	cad	1	€ 14,63	€ 14,63	€ 6.412,01	
N.p. 31	Fascetta a tre tiranti tubazione in ferro dn 63 Via Cleone	cad	1	€ 14,63	€ 14,63	€ 6.426,64	
N.p. 73	Valvola a farfalla Wafer dn 150 (compresa motorizzazione) serbatoio Piano porto de L03.06.2022	cad	2	€ 1.927,20	€ 3.854,40	€ 10.281,04	
N.p. 111	Fascetta da dn 250 3 tirant serbatoio Decima Bassa del 21.07.2022	cad	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.281,04	
N.p. 112	Manicotti a saldare dn 110 Via Bruderi del 12.08.2022	cad	2	€ 21,10	€ 42,20	€ 10.323,24	
						€ 10.323,24	

Ribasso d'asta - 34,43%

€ 6.768,94

V. Lu  
P. P.