

DETERMINA

n. 123 / Del 29.11.2023

Oggetto: PROPOSTA APPROVAZIONE CONSUNTIVO SACMIF LAVORAZIONI EXTRA REVISIONE GENERALE FUNIVIA

Importo: € 29.986,67

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Che con delibera del C.d.A. di ASM n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista la proposta del C.U.O.T., geom. Angelo Giuseppe Di Maria, avente ad oggetto “*Proposta approvazione consuntivo SACMIF extra revisione generale funivia*”

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Determina

- 1) Di approvare la proposta di determina allegata alla presente avente come oggetto: “*Proposta approvazione consuntivo SACMIF extra revisione generale funivia*”



IL Direttore Generale f.f.

Dott. Giuseppe Bartorilla

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: PROPOSTA APPROVAZIONE CONSUNTIVO SACMIF LAVORAZIONI EXTRA REVISIONE GENERALE FUNIVIA

Beneficiario: SACMIF S.r.l.

Importo: €:29.986,67 IVA COMPRESA

Premesso che durante i lavori di revisione generale della funivia, il Direttore dei Lavori, ing. Sergio Sottile, ha dovuto autorizzare lavorazioni non preventivate in sede di capitolato di gara ma risultate necessarie, la Sacmif ha inviato il consuntivo, che si allega, relativo a quanto eseguito. In dettaglio:

Vista la relazione del Direttore di Esercizio della funivia, nonché Direttore dei lavori, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale della stessa.

In detta relazione si rileva che :

1) Oltre al restauro delle facciate delle cabine MT della funivia è stato chiesto alla Sacmif di realizzare una copertura in pannelli autoportanti allo scopo di prevenire infiltrazioni e continue impermeabilizzazioni delle coperture. Si è anche implementato un sistema di scossaline, grondaie e pluviali che aumentano la capacità di conservazione in buono stato delle cabine elettriche.

La lavorazione è conteggiata a consuntivo €3.000 + IVA


2) Nel quadro dei controlli non distruttivi della cabine, il Direttore di esercizio ha preferito estendere i controlli a tutti i componenti delle sospensioni delle cabine smontati benchè non richiesto dalla normativa ma preferibile a favore di sicurezza.

La lavorazione è conteggiata a consuntivo €4.800 + IVA

3) Durante lo smontaggio delle pulegge di deviazioni della fune tenditrice, il Direttore dei lavori, di cui sopra, ha optato per la sostituzione, oltre che dei cuscinetti di fornitura ASM, anche delle boccole dei perni e le guarnizioni in gomma, anticipando il tempo della loro sostituzione evitando di ripetere lo smontaggio tra qualche anno.

La lavorazione è conteggiata a consuntivo €4.779,24 + IVA compreso il materiale fornito.

4) A smontaggio delle guarnizioni in gomma delle pulegge motrici e di rinvio sono emerse delle cricche nelle saldature della fascia di rinforzo della gola. Di concerto con la Leitner fornitrice dell'impianto si è ritenuto di rivedere tutte le saldature impiegando un saldatore certificato giunto specificatamente presso l'impianto con



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

l'attrezzatura necessaria e una unità di supporto. Va da se che le pulegge, viste le sollecitazioni onerose cui sono sottoposte, devono essere sostituite alla prossima fermata programmata.

La lavorazione è conteggiata a consuntivo €12.000 + IVA

La Sacmif ha inoltrato il consuntivo che si allega per un totale di €24.579,24 + IVA €5.407,43 = €29.986,67

Visto lo Statuto

Tutto ciò premesso

Propone di Determinare .

- 1) Di approvare il consuntivo della ditta Sacmif per €29.986,67 Iva compresa.
- 2) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili,
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

Il C.U.O.T.

Geom. Angelo Giuseppe Di Maria



Angelo Giuseppe Di Maria

MITTENTE
 SACMIF-S.r.l.
 VIA DELLE PALME 16 16
 ROCCA PRIORA (RM) 00040 IT
 P.Iva: IT01923591000 - C.F.: 07973980589
 Tel.: 0694300001 - Fax: 069406274
 sacmif@tiscali.it

DESTINATARIO
 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
 Via Umberto/ Palazzo Comunale
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. 47/PA del 28-06-2023

Fattura vendita immediata Split Pay

Vi informiamo che i suoi dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dall'art.13e14 del Reg.Eu 679/2016
 è possibile richiedere l'informativa completa inviando una mail a sacmif@tiscali.it

Riga	Tipo	Cod.Art	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	%Iva Nat.
10			Rif. Determina 394 del 22.06.2023 AswTRiga Descrittivo #DE#		1,00	0,00		0,00	22,00
20			CIG: 9536350CF6 AswTRiga Descrittivo #DE#		1,00	0,00		0,00	22,00
30			Consuntivo prot. 22g/1123 AswTRiga Descrittivo #DE#		1,00	0,00		0,00	22,00
40			del 07/06/2023 AswTRiga Descrittivo #DE#		1,00	0,00		0,00	22,00
50			Lavorzioni extra revisione generale AswTRiga Descrittivo #DE#		1,00	0,00		0,00	22,00
60			Funivia Mazzaro' - Taormina AswTRiga Descrittivo #DE#		1,00	0,00		0,00	22,00

Riga	Tipo	Cod.Art	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	%Iva Nat.
70		AswArtFor - SAC010031	- A corpo	NUM ERO	1,00	24.579,24		24.579,24	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	24.579,24	0,00	5.407,43

Totale Imponibile	24.579,24
Totale Imposta	5.407,43
Totale Documento	29.986,67
Da Pagare	24.579,24

Pagamento
 28-07-2023 MP05 - Bonifico 24.579,24 €