

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE

N. 156 DEL 28/04/2019

Oggetto: Liquidazione Fattura alla Ditta Lo Pinto Alfio per lavori eseguiti durante il mese di Marzo 2019

Settore: Acquedotto

Beneficiario: Ditta Lo Pinto Alfio

Importo: €.10.931,20 compreso iva

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

Premesso:

che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

che si è reso necessario indispensabile ed urgente, durante il mese di Marzo 2019, per come si evince dalla dichiarazione di esecuzione lavori allegata al presente atto, dover fare eseguire lavori di scavo per la riparazione e messa in sicurezza di perdite nelle condutture di acqua potabile cittadine, onde evitare mancanza di erogazioni alla cittadinanza taorminese;

che tali lavori sono stati eseguiti dalla ditta Lo Pinto Alfio, ditta di fiducia di ASM, che ad esecuzione dei lavori ha presentato la fattura relativa ai lavori effettuati, durante detto mese, per il settore acquedotto, per come di seguito riportato;

fattura n°21 del 08/04/2019 €.10.931,20 compreso iva 22%


che la fattura si riferisce a lavori di escavazione, ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, effettuati durante il mese di Marzo 2019, per le riparazioni effettuate in varie zone del territorio del Comune di Taormina;

che tale importo è stato giudicato congruo dal Responsabile del settore acquedotto;

che è indispensabile e urgente provvedere al saldo della fattura di che trattasi;

visto lo Statuto dell'Azienda

visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

**Tutto ciò premesso
Determina**

1. Liquidare e pagare, per motivi in narrativa espressi, la fattura in premessa meglio specificata, per la somma di €.10.931,20 compreso iva 22% alla ditta Lo Pinto Alfio, per i lavori effettuati per il settore acquedotto
2. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ASM preposto all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Rendere pubblica la presente determinazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale di Taormina.

Il responsabile settore acquedotto

Santo D'Agostino



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento		Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			21		08-04-2019	G9HZJRW		
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale	
	FATTURA LAVORI ESEGUITI PER CONTO ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO DI TAORMINA ME CON ALLEGATE DICHIARAZIONI.	1,00	8.960,00			22,00	8.960,00	
RIEPILOGHI IVA E TOTALI								
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata)		22,00			8.960,00		1.971,20	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
					10.931,20			
Modalità pagamento		IBAN		Istituto		Data scadenza	Importo	
MP05 Bonifico		IT92X0503682590CC0671736548		BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA AGENZIA DI TAORMINA		08-04-2019	10.931,20	

Allegati:

- allegato.pdf

DICHIARAZIONE


La scrivente Ditta dichiara di aver eseguito i seguenti lavori su richiesta urgente del capo settore servizio Acquedotto di Taormina (Sig. Santo D'Agostino).

DATA	DESCRIZIONE LAVORO	IMPORTO I.V.A. ESCLUSA
01.03.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - VIA LEONARDO DA VINCI	€ 480,00
04.03.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - NAZIONALE MAZZARRO' ATLANTIS BAY + SANT'ANDREA	€ 360,00
05.03.2019 07.03.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - ISOLABELLA TRAVERSA	€ 520,00
06.03.2019	LEVATA TERRA E GETTATO ASFALTO: TAORMINA - VIA LEONARDO DA VINCI E TRAPPITELLO - PALI'	€ 1.200,00
11.03.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - NAZIONALE 114 + MAZZARRO' NAZIONALE SEA PALACE	€ 600,00
13.03.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - NAZIONALE CAPO TAORMINA	€ 190,00
14.03.2019	FATTO SCAVO A MANO, CERCA PERDITA E FATTO RIPRISTINO: TRAPPITELLO - "SALITA FEO CONIGLIO"	€ 160,00
15.03.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - SALITA MATRARAZIA + VILLA COMUNALE	€ 300,00

TOTALE LAVORI I.V.A. ESCLUSA € 3.810,00

Con riserva della relativa fattura
Taormina lì, 15.03.2019

PER AVVENUTA FORNITURA
ESECUZIONE LAVORI




Ditta

DITTA LO PINTO ALFIO
SALITA BRANCO N° 6
98039 TAORMINA (ME)
Cod. Fisc. LPN 4FA 60E13 L042M
P. IVA 02569150838



DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di aver eseguito i seguenti lavori su richiesta urgente del capo settore servizio Acquedotto di Taormina (Sig. Santo D'Agostino).

DATA	DESCRIZIONE LAVORO	IMPORTO I.V.A. ESCLUSA
16.03.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO, GETTATO ASFALTO: TAORMINA - NAZIONALE CAPO TAORMINA	€ 320,00
18.03.2019 19.03.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, REALIZZAZIONE DI POZZETTI, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - VIA DIONISIO	€ 760,00
20.03.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - VIA LEONARDO DA VINCI	€ 300,00
20.03.2019 21.03.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - NAZIONALE VILLAGONIA DI FRONTE IL BAR DELLA STAZIONE	€ 600,00
21.03.2019	FATTO SCAVO A MANO, CERCA PERDITA E FATTO RIPRISTINO: TRAPPITELLO - VIA ANTONIO MEUCCI	€ 280,00
22.03.2019	GETTATO ASFALTO VARI POSTI: TAORMINA - VIA LEONARDO DA VINCI + VIA DIONISIO	€ 550,00
22.03.2019	SCARIFICA E GETTO DI ASFALTO: TAORMINA - NAZIONALE VILLAGONIA INCROCIO OSPEDALE + NAZIONALE VILLAGONIA DI FRONTE IL BAR DELLA STAZIONE	€ 2.000,00
26.03.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CERCA PERDITA E RIPRISTINO: TRAPPITELLO - VIA ANTONIO MEUCCI	€ 340,00

TOTALE LAVORI I.V.A. ESCLUSA € 5.150,00

Con riserva della relativa fattura
Taormina li, 26.03.2019

Ditta



DITTA LO PINTO ALFIO
SALITA BRANCO N° 6/
98039 TAORMINA (ME)
Cod. Fisc. LPN LFA 40E13 LG42M
P.IVA 02569150838

PER AVVENUTA FORNITURA
ESECUZIONE LAVORI

[Handwritten signature]

V. n. 25/h/19