



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE

N. 189 DEL 16/05/2019

Oggetto: Liquidazione Fattura alla Ditta Lo Pinto Alfio per lavori eseguiti durante il mese di Aprile 2019

Settore: Acquedotto

Beneficiario: Ditta Lo Pinto Alfio

Importo: €.14.493,60 compreso iva

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

Premesso:

che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

che si è reso necessario indispensabile ed urgente, durante il mese di Aprile 2019, per come si evince dalla dichiarazione di esecuzione lavori allegata al presente atto, dover fare eseguire lavori di scavo per la riparazione e messa in sicurezza di perdite nelle condutture di acqua potabile cittadine, onde evitare mancanza di erogazioni alla cittadinanza taorminese;

che tali lavori sono stati eseguiti dalla ditta Lo Pinto Alfio, ditta di fiducia di ASM, che ad esecuzione dei lavori ha presentato la fattura relativa ai lavori effettuati, durante detto mese, per il settore acquedotto, per come di seguito riportato;

fattura n°32 del 10/05/2019 €14.493,60 compreso iva 22%

che la fattura si riferisce a lavori di escavazione, ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, effettuati durante il mese di Aprile 2019, per le riparazioni effettuate in varie zone del territorio del Comune di Taormina;

che tale importo è stato giudicato congruo dal Responsabile del settore acquedotto;

che è indispensabile provvedere al saldo della fattura di che trattasi;

visto lo Statuto dell'Azienda

visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

**Tutto ciò premesso
Determina**

1. Liquidare e pagare, per motivi in narrativa espressi, la fattura in premessa meglio specificata, per la somma di €.14.493,60 compreso iva 22% alla ditta Lo Pinto Alfio, per i lavori effettuati per il settore acquedotto
2. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ASM preposto all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Rendere pubblica la presente determinazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale di Taormina.

Il responsabile settore acquedotto
Santo D'Agostino



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo

LO PINTO ALFIO
SALITA BRANCO, 6 - 98039 - Taormina (ME)
P.iva 02569150838 - C.F. LPNLFA60E13L042M

FATTURA nr. 32/2019 del 10/05/2019

P.IVA 01982940833
EMAIL info@taorminaservizipubblici.it

DESTINATARIO
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
Via Mario e Nicolò Garipoli- c/o Parcheggio Lumbi
98039 Taormina (ME)

DESCRIZIONE	IMPORTO
FATTURA LAVORI ESEGUITI PER CONTO ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO DI TAORMINA (ME) CON ALLEGATE DICHIARAZIONI.	€ 11.880,00

NOTE
Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.



V' 13/5/19
- dr. S. S. S.
- dr. S. S. S.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT92X0503682590CC0671736548
INTESTATO: LO PINTO ALFIO
BANCA: BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA AGENZIA DI TAORMINA

SCADENZE
10/05/2019: € 14.493,60

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	11.880,00	€ 2.613,60

Imponibile € 11.880,00
Totale IVA € 2.613,60

€ 14.493,60

DICHIARAZIONE

La scrivente Ditta dichiara di aver eseguito i seguenti lavori su richiesta urgente del capo settore servizio Acquedotto di Taormina (Sig. Santo D'Agostino).

DATA	DESCRIZIONE LAVORO	IMPORTO I.V.A. ESCLUSA
02.04.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, LEVATO MATERIALE, RIEMPITO COL MISTO, GETTATO CEMENTO: TAORMINA - VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI	€ 400,00
05.04.2019	FATTO SCAVO A MANO, CAMBIO TUBAZIONE, E FATTO RIPRISTINO: TAORMINA - MASTRISSA	€ 200,00
08.04.2019	FATTO SCAVO A MANO, CERCA PERDITA E GETTATO ASFALTO: TRAPPITELLO - PALI' E CHIANCHITTA "ACCANTO BAR SPINA"	€ 200,00
11.04.2019	FATTO SCAVO A MANO, CERCA PERDITA E GETTATO ASFALTO: TAORMINA - VIA PIRANDELLO "DI FRONTE CASINO"	€ 240,00
15.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 23.04.2019 24.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 02.05.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE, CAMBIO TUBAZIONE, CARICO TERRA CON BOBCAT, TRASPORTO TERRA CON CAMION, TRASPORTO MISTO E CEMENTO E IMPASTO CON BOBCAT, LEVATA TERRA TRACCIA E RIEMPIMENTO CON SABBIA E CEMENTO: TAORMINA - VIA LEONARDO DA VINCI	€ 9.030,00
15.04.2019 16.04.2019	FATTO SCAVO, PULIZIA E RIPRISTINO PERDITE SERBATOIO CUCULUNAZZO, COMPRESO DI MATERIALE: TAORMINA - VIA CUCULUNAZZO	€ 650,00
19.04.2019	FATTO SCAVO A MANO, CERCA PERDITA, FATTO RIPRISTINO E GETTATO ASFALTO: TRAPPITELLO - VIA CANNIZZOLI	€ 180,00
24.04.2019	FATTO SCAVO A MANO, CERCA PERDITA, FATTO RIPRISTINO E GETTATO ASFALTO: TAORMINA - VIA PATERNO' DI BISCARI + VICO CAIO VERRE	€ 280,00
28.04.2019	FATTO SCAVO COL SCAVATORE PERDITA: TAORMINA - NAZIONALE MAZZARRO'	€ 300,00
29.04.2019	FATTO SCAVO A MANO E RIPRISTINO: TRAPPITELLO - BRUDERI + TAORMINA - VICO SANT'ANDREA	€ 220,00
30.04.2019	FATTO SCAVO A MANO, CERCA PERDITA: TRAPPITELLO - SANTA FILUMENA	€ 180,00

TOTALE LAVORI I.V.A. ESCLUSA € 11.880,00

Con riserva della relativa fattura

Taormina li, 30.04.2019

PER AVVENUTA FORNITURA
ESECUZIONE LAVORI

DITTA LO PINTO ALFIO
 SALITA BRANCO N° 6
 98039 TAORMINA (ME)
 Cod. Fisc. LPN LFA 60E13 L0424
 P. IVA 02569150838


